



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 195.808,80				DATA: 12/03/2026			
OBRA: Calçamento com Bloquete			LOCAL: MORRO DA ERIKA				PRAZO DA OBRA: 4 meses			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		Serviços preliminares	Físico %	0,79%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.554,80	R\$ 1.554,80					
2		Terraplanagem/ Trabalhos em terra	Físico %	2,14%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 4.178,39	R\$ 4.178,39					
3		Pavimentação	Físico %	89,76%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
			Financeiro	R\$ 175.585,04	R\$ 35.117,01	R\$ 52.675,51	R\$ 52.675,51	R\$ 35.117,01		
4		Drenagem	Físico %	7,31%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
			Financeiro	R\$ 14.290,37	R\$ 2.858,07	R\$ 4.287,11	R\$ 4.287,11	R\$ 2.858,07		
TOTAL			Físico %	100,00%	22,34%	29,12%	29,12%	19,41%		
			Financeiro	R\$ 195.808,80	R\$ 43.708,27	R\$ 56.962,62	R\$ 56.962,62	R\$ 37.975,08		

Observações:

Rodrigo de Castro Serrano
Arquiteto e Urbanista
CAU-A42297-5