




PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA  
Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 726.437,22				DATA: 20/03/2026			
OBRA: Calçamento com Bloquete			LOCAL: VARIOS TRECHOS NO MANDEMBO				PRAZO DA OBRA: 4 meses			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		Serviços preliminares	Físico %	0,21%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.554,80	R\$ 1.554,80					
2		Terraplanagem/ Trabalhos em terra	Físico %	2,01%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 14.596,03	R\$ 14.596,03					
3		Pavimentação	Físico %	84,95%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
			Financeiro	R\$ 617.110,60	R\$ 123.422,12	R\$ 185.133,18	R\$ 185.133,18	R\$ 123.422,12		
4		Drenagem	Físico %	12,83%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
			Financeiro	R\$ 93.175,79	R\$ 18.635,16	R\$ 27.952,74	R\$ 27.952,74	R\$ 18.635,16		
TOTAL			Físico %	100,00%	21,78%	29,33%	29,33%	19,56%		
			Financeiro	R\$ 726.437,22	R\$ 158.208,11	R\$ 213.085,92	R\$ 213.085,92	R\$ 142.057,28		

Observações:

  
Rodrigo de Castro Serrano  
Arquiteto e Urbanista  
CAU-A42297-5